



新桥街道象山社区2026年“民生微实事” “三区分离”改造暨交通设施完善项目决算表

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
象山社区“三区分离”改造暨交通设施完善项目						
1	热熔标线	平方	130	45	5850	深标热熔涂料，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，宽度：15cm
2	热熔箭头	平方	15	107	1605	深标热熔涂料，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，宽度：15cm
3	热熔图	平方	15	107	1605	深标热熔涂料，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，宽度：15cm
4	铁艺护栏	米	75	208	15600	上管76、下管48，均2mm厚度镀锌管，底部浇筑C30混凝土
5	指示牌+语音播报器	套	2	2300	4600	蓝牌材质：铝板贴3m高强度反光膜，镀锌管单立柱3.3m高，预埋式安装。太阳能提示器安装方式：与标识指引牌共享单车立柱，提示器可循环播放温馨提示语。
6	非机动车、共享单车停放指示牌	套	3	3500	10500	170cm高*70CM宽*10CM厚度，采用304不锈钢烤漆工艺
7	分隔石墩	个	200	208	41600	500*500*350*120mm，单个重100KG
8	警示杆	条	400	104	41600	铁制 2米、DN40
9	防撞柱	根	26	195	5070	（1米铁制、直径80MM、1.2厚），钻洞、混凝土固定、垃圾清理
10	警示灯	个	36	69	2484	红色太阳能，螺丝固定
11	防撞沙桶	个	74	370	27380	塑胶、高80CM、5KG。含每个装6包沙子

12	广角镜	个	5	820	4100	(镜子亚克力80CM、含2米立杆,) 钻洞、混凝土固定、垃圾清理
13	沙子	包	505	32	16160	1包20kg。防撞沙桶及混凝土使用
14	水泥	包	20	85	1700	1包20kg。防撞沙桶及混凝土使用
15	石子	包	30	86	2580	25kg/包, 混凝土使用
16	禁止停车牌	套	2	1350	2700	白底红字牌, 材质: 铝板, 贴3m高强度反光膜, 镀锌管单立柱3.3m高, 预埋式安装。
17	螺丝	盒	1	66	66	固定警示灯、指示牌
				小计	185200	

注: 以上报价已包含人、材、机、管、利、规、税及安全文明施工费。

深圳市深英建设工程有限公司

日期: 2016年 8 月 9 日

